

Besichtigung 27.11.2018 mit Handwerker

Bauarbeiten (Maler, Trockenbau, Elektrik) Abschluss vor Weihnachten vorgesehen, Umzug ist im Januar geplant. Aktuell ist kein DSL vorhanden

EG: im EG Empfang/Rezeptionsraum mit Wartebereich vorne, dahinter Gruppenraum. Kaffeeküche nebenan, zwei Toiletten (Personal, Gäste), abgehangte Decken (werden bald geschlossen)

1. OG: Büroraum an der Gebäudeecke links. Moderne Holz/Kunststofffenster, Klappläden, breites Fenstersims Richtung Musikschule

Verkabelung innen: ISDN Leitung endete offenbar bisher im 1. OG. Zw. 1. OG und EG besteht Kabelverbindung über Stromkabel und Telefonkabel (Litze) mit einer Boden-Steckdose im Rezeptionraum. Keine feste LAN Verkabelung vorhanden.

Außen: Stillgelegtes Stromkabel am Fallrohr für Weihnachtsbeleuchtung, Kabel enden im Keller in Stromkasten. Müsste mit Elektriker geklärt werden, wenn man das nutzen will.

Vorschlag zur Umsetzung

Temporäre Installation macht keinen Sinn wg. Baustelle und weil DSL fehlt. Finale Installation: Freifunk-Router für die Innerversorgung im EG versteckt im Rezeptionstisch montieren. Außen-Montage im 1. OG (Datenleitung über Power-LAN oder über vorhandene Verkabelung in der Bodensteckdose?). Außen-AP über Flachbandkabel am Fensterrahmen oder Sims aussen.

Alternativ aussen: Montage am Fallrohr, Nutzen des stillgelegten Weihnachtsbeleuchtungs-Kabels? Nachteil: komplizierte Verkabelung geht über Stromkasten im Keller.

Fotos:

<https://www.netzwissen.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Freifunk/FFES/Standorte/herzallerliebst&fileid=1008686>

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ffes:intern:herzallerliebst&rev=1543404471>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

