

# Projekt Lux

1.4.19: Patrick und ich haben heut 'ne Begehung gemacht, Ergebnis:

- Montage eigener AP (Unifi UAP Mesh) im Biergarten und Netz über separate LAN Strecke wird favorisiert, selber konfektioniert und in Wellrohr am Steg montiert (ohne Power LAN).
  - Innen-AP bleibt als Offloader aktiv
  - LAN kommt vom Router/Switch (Telekom, Netgear) hinter der Theke
  - POE Strom über Unifi Injektor (Netgear hat wahrsch. 48 V POE - prüfen)
  - LAN Strecke mit 1 x Wanddurchführung entweder neben vorhandenem LAN Kabel oder separat gebohrt (ist mit Wirt Fofim abgesprochen). Notfalls Flachband durchs Fenster
- Gestern, 20:00

## Werkzeug/Material:

- LAN Kabelrolle CAT6 und RJ45 in der Villa, 60 m vom DSL bis UAP Biergarten grosszügig geschätzt
- Wellrohr 50 m » Baumarkt (evtl. hab ich noch Reste vom Camp)
- evtl. LAN Flachband (Fensterdurchführung falls wir nicht durch die Wand können), dann 2 kleine Boxen für LAN zu LAN Übergang
- Kabelschellen, Kabelbinder
- Rohrschelle zum Stabilisieren Montagemast für UAP
- Hilti Bohrmaschine: leihweise über Fofim oder Handwerker im Koki Umfeld
- evtl. Spachtelmasse oder Silikon

**Erster Montagetermin SA 13.4 ab 12h (ist mit Kino abgestimmt, damit man sich nicht mit deren Vorstellungen beisst wg. Bohr Lärm). Am 13.4 ist erste Vorstellung um 15h (Kinderkino).**

**Folgetermine nach Bedarf, Projektabschluss geplant zum 1.5**

From:  
<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ffes:intern:lux&rev=1554213175>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

