

Projekt Lux

1.4.19: Patrick und Thommie haben heut 'ne Begehung gemacht, Ergebnis:

- Montage eigener AP (Unifi UAP Mesh) im Biergarten und Netz über separate LAN Strecke wird favorisiert, selber konfektioniert und in Wellrohr am Steg montiert (ohne Power LAN).
 - Innen-AP bleibt als Offloader aktiv
 - LAN kommt vom Router/Switch (Telekom, Netgear) hinter der Theke
 - POE Strom über Unifi Injektor (Netgear hat wahrsch. 48 V POE - prüfen)
 - LAN Strecke mit 1 x Wanddurchführung entweder neben vorhandenem LAN Kabel oder separat gebohrt (ist mit Wirt Fofim abgesprochen). Notfalls Flachband durchs Fenster
- Gestern, 20:00

Werkzeug/Material:

- . 1 x UAP AC Mesh » Villa (Leihgerät Thommie)
- LAN Kabelrolle CAT6 und RJ45 in der Villa, 60 m vom DSL bis UAP Biergarten grosszügig geschätzt
- Wellrohr 50 m » Baumarkt (evtl. hab ich noch Reste vom Camp)
- Kabelbinder (Outdoor) » Baumarkt
- LSA Netzdosens, z.B. <https://m.reichelt.de/aufputzgehaeuse-ip44-2-fach-ks-et-25023v2-p183797.html> oder normale mit IP44 Dose drumrum
- evtl. LAN Flachband (Fensterdurchführung falls wir nicht durch die Wand können),
- Rohrschelle zum Stabilisieren Montagemast für UAP
- Bohrmaschine und Bohrer: ausleihen bei Joachim Blessing, Webergasse, +49 162 3294 221
- evtl. Spachtelmasse oder Silikon
- Leiter » im Lux selber?
- Ersatz AR 150 innen (wg. Switch für Offloader für UAP)
- evtl. Steckdosenleiste innen (Chaos im DSL Holzregal hinter der Theke)

Erster Montagetermin SA 13.4 ab 12h (ist mit Kino abgestimmt, damit man sich nicht mit deren Vorstellungen beisst wg. Bohr Lärm). Am 13.4 ist erste Vorstellung um 15h (Kinderkino).

Folgetermine nach Bedarf, Projektabschluss geplant zum 1.5

[Fotos](#)

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - netzwissen.de Wiki

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ffes:intern:lux&rev=1554714196>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

